


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES									
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS DO MUNICÍPIO					CONTRATO DE REPASSE Nº 0242768-81/2007-MINISTÉRIO DAS CIDADES				
Proprietário: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT					BDI=25,00%				
Local: AVENIDA XAVANTES, RUA TUCURUVÍ, RUA ABILIO DAS NEVES - MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - ESTADO DO MATO GROSSO					SINAPI MÊS 01/2017 COM Desoneração				
Área de Pavimentação: 7.835,80 m <sup>2</sup> - Tipo TSD									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS COMPLEMENTARES									
ÍTEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI - R\$	VALOR TOTAL C/ BDI - R\$	
1.0		MEIO FIO							
	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M. TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.245,00	33,74	42,18	75.746,30	94.682,88	
		<b>Sub-total de Meio Fio</b>						<b>94.682,88</b>	
2.0		SINALIZAÇÃO							
	72947	Sinaliz horiz c/ tinta acrílica em pav. Asphalt.Faixas de demarc. cor branca	m <sup>2</sup>	425,05	16,88	21,10	7.174,84	8.968,56	
	72947	Sinaliz horiz c/ tinta acrílica em pavim. Asphalt.Faixas de demarc. cor amarela	m <sup>2</sup>	38,10	16,88	21,10	643,13	803,91	
	4 S 06 200 01	Sinalização vertical placas de sinalização	m <sup>2</sup>	6,19	218,63	273,29	1.353,32	1.691,65	
		<b>Sub-total de Sinalização</b>						<b>11.464,11</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>106.146,99</b>	

Barra do Bugres-MT., 16 de Junho de 2017

  
 Eng.º Civil - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres  
 Gilmar Gemin Cipriano  
 CREA-RN 1201459591

6770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS DO MUNICÍPIO  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT  
 Local: AVENIDA XAVANTES, RUA TUCURUVÍ, RUA ABILIO DAS NEVES -  
 MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - ESTADO DO MATO GROSSO  
 Área de Pavimentação: 7.835,80 m2 - Tipo TSD

CONTRATO DE REPASSE Nº 0242768-81/2007-MINISTÉRIO DAS CIDADES

SINAPI MÊS  
01/2017

BDI=25,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR-R\$	30 DIAS		60 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR
1.0	MEIO-FIO	89,20	94.682,88	60,00	56.809,73	40,00	37.873,15
2.0	SINALIZAÇÃO	10,80	11.464,11			100,00	11.464,11
VALOR TOTAL - R\$			106.146,99	53,52	56.809,73	46,48	49.337,26
VALOR TOTAL ACUMULADO - R\$			106.146,99	53,52	56.809,73	100,00	106.146,99

Barra do Bugres-MT., 16 de Junho de 2017

*Gilmar Gemin Cipriano*

Eng.º Civil - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres  
 Gilmar Gemin Cipriano  
 CREA-RN 1201459591

6780

C. REPASSE: 0242768-8/12007/M. CIDADES		PLANILHA OBRA EXECUTADA ( CONTR. 024/2010); A EXECUTAR (ADITIVO A LICITAR)													
I. CONTRATUAL:		MEDIÇÕES PAGAS: R\$ 406.268,36 BDI 25% SICRM/IDNT OUT./17													
Obra: Pavimentação Asfáltica Urbana		SALDO CONV / CONTR: R\$ 111.486,64													
Área: 7.835,80 m2		SINAPI MÊS 01/2017 COM Desoneração													
Munic: Barra do Bugres - MT		OBRA A EXECUTAR													
ITEM	COD. SIN	DISCRIMINAÇÃO	VALOR INSTR CONTR / PLANICTR			OBRA EXECUTADA E PAGA			OBRA A EXECUTAR						
			UND.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAIS	%	QUANT.	VALOR	P. UN	QUANT.	VALOR			
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
		Placa de Obra 2,0 x 3,0 m	m2	6,000	171,76	1.030,56	6,000	100,00%	6,000	1.030,56		0,00	0,00		
		Locação e Serviços topograficos	m2	9,407,200	0,28	2.595,44	9,407,200	100,00%	9,407,200	2.595,44		0,00	0,00		
		<b>Sub total de Serviços Preliminares</b>				<b>3.626,00</b>				<b>3.626,00</b>					
2.0		<b>TERRAPLENAGEM</b>													
		Compactação de aterros a 100 % proctor normal	m3	3,762,880	2,11	7.937,04	3,762,880	100,00%	3,762,880	7.937,04		0,00	0,00		
		Escavação e carga de material de jazida com carregadeira	m3	3,762,880	3,60	13.563,30	3,762,880	100,00%	3,762,880	13.563,30		0,00	0,00		
		Escavação mecanica em material 1ª Categ. Proveniente de subleito	m3	3,762,880	2,14	8.071,00	3,762,880	100,00%	3,762,880	8.071,00		0,00	0,00		
		Bota-fora mat. escav. subleito, carga, transp. e desc. Alcê 1,00 Km	m3	3,762,880	1,87	7.032,82	3,762,880	100,00%	3,762,880	7.032,82		0,00	0,00		
		<b>Sub total de Terraplenagem</b>				<b>36.604,16</b>				<b>36.604,16</b>					
3.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													
		Regul. do sub leito, abrang. Escarif. Homogeniz., umedecim. e compactação	m2	9,407,197	0,85	7.953,78	9,407,197	100,00%	9,407,197	7.953,78		0,00	0,00		
		Regul. de solo estabilizado granulometricamente sem mistura (AASHTO)	m3	1,881,440	10,24	19.256,53	1,881,440	100,00%	1,881,440	19.256,53		0,00	0,00		
		Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura (AASHTO)	m3	1,881,440	10,24	19.256,53	1,881,440	100,00%	1,881,440	19.256,53		0,00	0,00		
		Imprimação	m2	7,835,795	2,62	20.503,14	7,835,795	100,00%	7,835,795	20.503,14		0,00	0,00		
		Tratamento superficial duplo c/ capa selante	m2	7,835,795	11,89	93.170,73	7,835,795	100,00%	7,835,795	93.170,73		0,00	0,00		
		<b>Sub total de Pavimentação - TSD</b>				<b>160.140,71</b>				<b>160.140,71</b>					
4.0		<b>MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE</b>													
		Fornecimento asfalto diluido CM-30	t	9,403	2,273,95	21.381,95	9,403	100,00%	9,403	21.381,95		0,00	0,00		
		Fornecimento de emulsão asfáltica RR - 2C	t	23,507	1,394,63	32.783,56	23,507	100,00%	23,507	32.783,56		0,00	0,00		
		Transporte material betuminoso - DMT 160 Km	m3xKm	5,265,654	1,16	6.092,36	5,265,654	100,00%	5,265,654	6.092,36		0,00	0,00		
		<b>Sub total de Material Betuminoso Aquisição e Transporte</b>				<b>60.257,87</b>				<b>60.257,87</b>					

Eng.º Civil - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres  
 Gilmar Gemin Cipriano  
 CREA-RN 1201459591

*[Handwritten signature]*

6909

681/P

C. REPASSE: 0242768-8/2007/IM.CIDADES		PLANILHA OBRA EXECUTADA ( CONTR. 024/2010); A EXECUTAR (ADITIVO A LICITAR)										
I. CONTRATUAL:		MEDIÇÕES PAGAS: R\$ 406.268,36					BDI 25%					SICRIM/DNT OUT./17
Obra: Pavimentação Asfáltica Urbana		SALDO CONV/ CONTR: R\$ 111.486,64										
Área: 7.835,80 m2		Desoneração COM										
Munic: Barra do Bugres - MT		VALOR INSTR CONTR / PLAN/CTR										
ITEM	COD. SIN	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAS	%	QUANT.	VALOR	P. UN	QUANT.	VALOR
5.0		MEIO FIO										
	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECCHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.245,00	21,18		0,00%	0,00	0,00	42,18	2.245,00	94.682,88
		Sub total de Meio Fio					0,00%	0,00	0,00			94.682,88
6.0		SINALIZAÇÃO										
	72947	Sinaliz horiz c/ linha acrílica em pav. Asfalt.Faixas de demarc. cor branca	m2	425,05	13,04		0,00%	0,00	0,00	21,10	425,05	8.988,56
	72947	Sinaliz horiz c/ linha acrílica em pavim. Asfalt.Faixas de demarc. cor amarela	m2	36,10	13,04		0,00%	0,00	0,00	21,10	36,10	803,91
	4 S 06 200 01	Sinalização vertical placas de sinalização	m2	6,19	186,20		0,00%	0,00	0,00	273,29	6,19	1.691,65
		Sub total de Sinalização										11.464,11
7.0		TRANSPORTE DE CASCALHO E AGREGADOS										
		Transporte de material de sub-base - DMT 30 Km	t/Km	207,710,91	0,54	112.766,25	100,00%	207,710,910	112.766,25		0,000	0,00
		Transporte de brita p/ tratamento superficial duplo - DMT 98 Km	m3xKm	28,412,59	1,16	32.873,37	100,00%	28,412,593	32.873,37		0,000	0,00
		Sub total de Transporte de Cascalho e Agregados				145.639,62	100,00%		145.639,62			0,00
TOTAL GERAL											406.268,36	108.146,99

OBS: A QUANTIDADE DE MEIO FIO C/ SARJETA 2.245,00m  
 PLANILHA APROVADA C/ O VALOR DO CONTRATO INSERIDO ..... R\$ 460.801,24  
 VALOR DAS MEDIÇÕES PAGAS (CONF PLAN APROVADA) ..... R\$ 406.268,36  
 VALOR DO SALDO DO CONVÊNIO ..... R\$ 111.486,64  
 VALOR DOS SERVIÇOS RESTANTES Á SER LICITADO CONF. PLANILHA ..... R\$ 106.146,99

Barra do Bugres-MT., 16 de Junho de 2017

*Operat*

Eng.º Civil - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres  
 Gilmar Gemin Cipriano  
 CREA-RN 1201459591

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO**

**SETOR PÚBLICO**

CONTRATO DE REPASSE: 0242768-81/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES

ESTABELECIAMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD NAS VIAS URBANAS DA CIDADE - ADITIVO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

Item	Discriminação	Investimento Total - R\$		
		Recursos da União	Contrapartida	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.444,70	181,30	3.626,00
2.0	TERRAPLENAGEM	34.773,95	1.830,21	36.604,16
3.0	PAVIMENTAÇÃO	152.133,67	8.007,04	160.140,71
4.0	MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	57.244,98	3.012,89	60.257,87
5.0	MEIO-FIO	95.160,00	-477,12	94.682,88
6.0	SINALIZAÇÃO	11.985,06	-520,92	11.464,11
7.0	TRANSPORTE DE CASCALHO E AGREGADOS	138.357,64	7.281,98	145.639,62
	<b>TOTAL - R\$</b>	<b>493.100,00</b>	<b>19.315,38</b>	<b>512.415,35</b>

Gilmat Gemin Cipriano

Engº Civil - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres

CREA-MT 2.181/D

6790